



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
IXTAPALUCA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA |                                                                                                      |                   |                                              |                       |        |                         | No.                                           |                | 2015          |                |               |                |               |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA                               |                                                                                                      |                   |                                              |                       |        |                         | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |               |                |               |                |               |                |
| No de Control                                 | Nombre de la Obra                                                                                    | Tipo de Ejecución | Ubicación                                    | Población Beneficiada | F.Fin  | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre                                 |                | 2do Trimestre |                | 3er Trimestre |                | 4to Trimestre |                |
|                                               |                                                                                                      |                   |                                              |                       |        |                         | % de avance                                   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido |
| 13OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, IXTAPALUCA ES | CONTRATO          | COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, IXTAPALUCA, EDO. | 1,000                 | 110201 | 500,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 14OP25                                        | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 6 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD 6 DE JUNIO, MUNICIPIO DE IXTA | CONTRATO          | 6 DE JUNIO                                   | 20,000                | 110201 | 5,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 01OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIÓN EN EL POZO PAPELES ULTRA IXTAPALUCA ESTADO DE MEXICO             | CONTRATO          | AYOTLA                                       | 1,000                 | 110101 | 700,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 02OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC EN COLONIA EL OCOTE, MUNICIPIO  | CONTRATO          | COL. OCOTE, IXTAPALUCA, EDO. MEX.            | 13,000                | 110101 | 2,250,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 03OP25                                        | REHABILITACIÓN DE POZO Y TANQUE EL JARAL EN COLONIA JARDIN INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTA | CONTRATO          | COL. JARDIN, IXTAPALUCA, EDO. MEX.           | 15,000                | 110101 | 700,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 04OP25                                        | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL GEOHIDROLÓGICO DE LAS ZONAS DE COATEPEC, SAN F | CONTRATO          | IXTAPALUCA                                   | 15,000                | 110101 | 275,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 05OP25                                        | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL GEOHIDROLÓGICO DE LAS ZONAS DE CUATRO VIENTOS  | CONTRATO          | IXTAPALUCA                                   | 15,000                | 110101 | 185,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 06OP25                                        | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN COATEPEC,  | CONTRATO          | COATEPEC                                     | 15,000                | 110101 | 135,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 07OP25                                        | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL OCOTE   | CONTRATO          | SAN FRANCISCO                                | 15,000                | 110101 | 135,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 08OP25                                        | REMODELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL ORGANISMO DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA              | CONTRATO          | COL. CENTRO                                  | 1,000                 | 110101 | 1,903,443.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 04OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ALTA DE SAN FRANCISCO, IX | CONTRATO          | SAN FRANCISCO                                | 5,000                 | 110201 | 10,100,000.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 05OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ALTA DE SAN FRANCISCO, MUN | CONTRATO          | SAN FRANCISCO                                | 5,000                 | 110201 | 9,100,357.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 06OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANT | CONTRATO          | JORGE JIMÉNEZ CANTÚ                          | 5,000                 | 110201 | 6,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 07OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE COATEPEC, IXTAPALUC | CONTRATO          | COATEPEC                                     | 5,000                 | 110201 | 9,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 08OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED DE AGUA POTABLE EN EN EL POBLADO DE COATEPEC, MUNICIP | CONTRATO          | COATEPEC                                     | 5,000                 | 110201 | 8,200,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 09OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEPÓSITOS, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉ | CONTRATO          | DEPÓSITOS                                    | 5,000                 | 110201 | 8,200,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 10OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA ESTADO  | CONTRATO          | CUATRO VIENTOS                               | 5,000                 | 110201 | 6,200,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 11OP25                                        | ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS PARA LA EXPLORACIÓN GEOFÍSICA, ANÁLISIS GEOHIDROLÓGICO, FISIOGRAFÍA, GEOLOG | CONTRATO          | IXTAPALUCA                                   | 5,000                 | 110201 | 1,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 12OP25                                        | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 1,062 M3, DE 13.64 M DE DIAMETRO, 8.95 M DE ALTURA, TECHO DE A | CONTRATO          | COATEPEC                                     | 20,000                | 110201 | 19,000,000.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
IXTAPALUCA

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| PbRM-11 | Seguimiento trimestral del programa anual de obras |
|---------|----------------------------------------------------|

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

|                                               |                   |                   |           |                       |       |                         |                                               |                |               |                |               |                |               |                |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA |                   |                   |           |                       |       |                         |                                               |                |               |                | No.           |                | 2015          |                |
| DATO DE LA OBRA                               |                   |                   |           |                       |       |                         | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |               |                |               |                |               |                |
| No de Control                                 | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre                                 |                | 2do Trimestre |                | 3er Trimestre |                | 4to Trimestre |                |
|                                               |                   |                   |           |                       |       |                         | % de avance                                   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido |

Director General

Gerente de Finanzas y Administración

Coordinador de Contabilidad y Presup.

Coordinador de Construcción

Iván Araujo Calleja

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Lic. Luis Nieves López

Ing. Héctor Galván Cortes

Fecha de elaboración:

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 15  | 08  | 2025 |