

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE: IXTAPALUCA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ENTE PÚ	ÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUO	CA										No.		2015
	DATO DE LA OBRA						AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Tri % de avance	mestre Monto ejercido	2do Tri % de avance	imestre Monto ejercido	3er Tri % de avance	mestre Monto ejercido	4to Trime % de avance	estre Monto ejercido
13OP25	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA	CONTRATO	COL. PLUTARCO ELÍAS	1,000	110201	500,000.00	% de avance	Monto ejercido 0.00	% de avance 0.00	Monto ejercido	% de avance 0.00	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercia
	PLUTARCO ELÍAS CALLES, IXTAPALUCA ES		CALLES, IXTAPALUCA, EDO.											
14OP25	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 6 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD 6 DE JUNIO, MUNICIPIO DE IXTA	CONTRATO	6 DE JUNIO	20,000	110201	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
01OP25	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIÓN EN EL POZO PAPELES ULTRA IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	AYOTLA	1,000	110101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
02OP25	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC EN COLONIA EL OCOTE, MUNICIPIO	CONTRATO	COL. OCOTE, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	13,000	110101	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
03OP25	REHABILITACIÓN DE POZO Y TANQUE EL JARAL EN COLONIA JARDIN INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTA	CONTRATO	COL. JARDIN, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	15,000	110101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
04OP25	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL GEOHIDROLÓGICO DE LAS ZONAS DE COATEPEC, SAN F	CONTRATO	IXTAPALUCA	15,000	110101	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
05OP25	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL GEOHIDROLÓGICO DE LAS ZONAS DE CUATRO VIENTOS	CONTRATO	IXTAPALUCA	15,000	110101	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
06OP25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN COATEPEC,	CONTRATO	COATEPEC	15,000	110101	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
07OP25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL OCOTE	CONTRATO	SAN FRANCISCO	15,000	110101	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
08OP25	REMODELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL ORGANISMO DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	CONTRATO	COL. CENTRO	1,000	110101	1,903,443.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
04OP25	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ALTA DE SAN FRANCISCO, IX	CONTRATO	SAN FRANCISCO	5,000	110201	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
05OP25	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ALTA DE SAN FRANCISCO, MUN	CONTRATO	SAN FRANCISCO	5,000	110201	9,100,357.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
06OP25	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANT	CONTRATO	JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	5,000	110201	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
07OP25	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE COATEPEC, IXTAPALUC	CONTRATO	COATEPEC	5,000	110201	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
08OP25	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED DE AGUA POTABLE EN EN EL POBLADO DE COATEPEC, MUNICIP	CONTRATO	COATEPEC	5,000	110201	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
09OP25	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEPÓSITOS, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉ	CONTRATO	DEPÓSITOS	5,000	110201	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
100P25	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA ESTADO	CONTRATO	CUATRO VIENTOS	5,000	110201	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
110P25	ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS PARA LA EXPLORACIÓN GEOFÍSICA; ANÁLISIS GEOHIDROLÓGICO, FISIOGRAFÍA, GEOLOG	CONTRATO	IXTAPALUCA	5,000	110201	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
12OP25	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 1,082 M3, DE 13.64 M DE DIAMETRO, 8.95 M DE ALTURA, TECHO DE A	CONTRATO	COATEPEC	20,000	110201	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Población Beneficiada

Ubicación

DATO DE LA OBRA

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Tipo de Ejecución



Monto ejercido

4to Trimestre

% de avance Monto ejercido

Año

2025

27

10

AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA

Monto ejercido

% de avance

Ing. Héctor Galván Cortes

Fecha de elaboración:

MUNICIPIO DE: IXTAPALUCA

Nombre de la Obra

Iván Araujo Calleja

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SE	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ENTE PÚBLIC	O: ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA	No.	2015		

Presup Anual Autorizado 1er Trimestre

Monto ejercido

% de avance

Director General	Gerente de Finanzas y Administración	Coordinador de Contabilidad y Presup.	Coordinador de Construcción

Lic. Luis Nieves López