



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 IXTAPALUCA



PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA							No. 2015							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
05OP24	REHABILITACIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN EN UNIDAD HABITACIONAL SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	CONTRATO	U.H. SAN BUENAVENTURA, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	14,000	110101	99,093.33	0.00	0.00						
11OP24	CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR SANTA BARBARA, CON TUBERÍA DE 152 CM DE DIÁMETRO, COLONIA SANTA BARBARA IXTA	CONTRATO	SANTA BARBARA	30,000	110201	17,500,000.00	0.00	0.00						
12OP24	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMAS I EN LA C.U. LAS PALMAS IXTAPALUCA ESTADO DE	CONTRATO	C.U. LAS PALMAS	20,160	110201	8,000,000.00	0.00	0.00						
13OP24	CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR XICO, CON TUBERÍA DE 152 CM DE DIÁMETRO, COLONIA EMILIANO ZAPATA IXTAPALUCA	CONTRATO	EMILIANO ZAPATA	30,000	110201	17,500,000.00	0.00	0.00						
14OP24	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA ZONA ALTA DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	30,000	110201	12,000,000.00	0.00	0.00						
15OP24	SANEAMIENTO DEL CAUCE EL MEZQUITE MEDIANTE EL ENCAJONAMIENTO TLAPACOYA IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	TLAPACOYA	20,000	110201	7,000,000.00	0.00	0.00						
16OP24	REHABILITACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO DEL MÓDULO I EQUIPO DE MEDICIÓN DE CAUDAL TRATADO Y ACCESORIOS	CONTRATO	SANTA BARBARA	20,160	110201	10,000,000.00	0.00	0.00						
17OP24	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIÓN EN LOS CÁRCAMOS DE AGUAS RESIDUALES DE IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	AYOTLA	20,000	110201	1,200,000.00	0.00	0.00						
18OP24	CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE GAVIÓN EN TLALPIZAHUAC, IZCALLI EN ZONA ALTA 6 DE JUNIO Y RICARDO CALVA, I	CONTRATO	AYOTLA	20,000	110201	4,500,000.00	0.00	0.00						
21OP24	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO TLALPIZAHUAC IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SANTA CRUZ TLALPIZAHUAC	20,160	110201	9,000,000.00	0.00	0.00						
01OP24	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIÓN EN EL POZO PAPELES ULTRA IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	AYOTLA	1,000	110101	250,000.00	0.00	0.00						
02OP24	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE MATERIA	CONTRATO	LA ROSA DE SAN FRANCISCO, EJIDOS DE	15,000	110101	3,100,000.00	0.00	0.00						
03OP24	REHABILITACIÓN DEL POZO DEL HOSPITAL GENERAL ZOQUIAPAN DR. PEDRO LÓPEZ.	CONTRATO	DELEGACION ACUAUTLA, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	3,000	110101	200,000.00	0.00	0.00						
04OP24	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC EN COLONIA EL OCOTE, MUNICIPIO	CONTRATO	COL. OCOTE, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	13,000	110101	2,250,000.00	0.00	0.00						
06OP24	REHABILITACIÓN DE POZO Y TANQUE EL JARAL EN COLONIA JARDÍN INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTA	CONTRATO	COL. JARDÍN, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	15,000	110101	700,000.00	0.00	0.00						
07OP24	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBER	CONTRATO	COL. LOMAS DE COATEPEC, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	10,000	110101	320,000.00	0.00	0.00						
08OP24	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE MATERIA	CONTRATO	COL. CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	15,000	110101	872,000.00	0.00	0.00						
09OP24	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC EN COLONIA AZIZINTLA, MUNICIPIO	CONTRATO	COL. AZIZINTLA, IXTAPALUCA, EDO. MÉX.	10,000	110101	941,800.00	0.00	0.00						
02OP24	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO EN AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	20,000	110201	8,667,106.67	0.00	0.00						
03OP24	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ALTA DE SAN FRANCISCO, IX	CONTRATO	AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	5,000	110201	3,250,000.00	0.00	0.00						
04OP24	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ALTA DE SAN FRANCISCO, IXT	CONTRATO	AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	5,000	110201	2,750,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 IXTAPALUCA



PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA							No. 2015							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
05OP24	PERFORACIÓN DE POZO 52 Y EQUIPAMIENTO, AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	CONTRATO	AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO	5,000	110201	13,000,000.00	0.00	0.00						
06OP24	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 51, DEPOSITOS	CONTRATO	COL. LINDEROS, CABECERA MUNICIPAL, IXTAPALUCA,	5,000	110201	13,000,000.00	0.00	0.00						
08OP24	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO COATEPEC	CONTRATO	COATEPEC	5,000	110201	13,000,000.00	0.00	0.00						
09OP24	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA XOCHITENCO, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	COL. XOCHITENCO, COATEPEC	5,000	110201	1,700,000.00	0.00	0.00						
10OP24	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED DE AGUA POTABLE EN COATEPEC, IX	CONTRATO	COATEPEC	5,000	110201	5,500,000.00	0.00	0.00						

Director General

Gerente de Finanzas y Administración

Coordinador Contabilidad y Pres.

Coordinador de Construcción

Lic. Gerardo López Sánchez

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

L.C. Hugo Enrique Delgado Gallardo

Ing. Héctor Galván Cortes

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
29	05	2024